

BAUSTELLEN- PRÜFPROTOKOLL

Adresse: 	Besprechungsteilnehmer: 	Auftragsnummer: <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%; margin-bottom: 5px;"></div> Datum: _____
-------------------------	--	---

Art des Untergrundes : ESTRICH

- | | |
|--|---|
| <p>1. Sind Verschmutzungen der Oberfläche vorhanden?
 <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
 Welche Art von Verschmutzungen:
 <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%; margin-top: 5px;"></div> </p> <p>2. Sind Risse im Estrich erkennbar?
 <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</p> <p>3. Bewegen sich die durch Risse getrennten Estrichteile?
 <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</p> <p>4. Wurden Risse kraftschlüssig verbunden?
 <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
 (Keine Bewegung der Estrichteile im Rissbereich)</p> <p>5. Ist die Estrichoberfläche ausreichend fest und sandet nicht ab? (Gitterritzprobe)
 <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</p> <p>6. Ist die erforderliche Glätte für den zu Verlegenden Oberbelag vorhanden?</p> <p>7. Ist der Estrich lt. ÖNORM B 2236 Teil 1 eben? (3mm auf 120 cm)
 <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</p> | <p>8. Ist der Estrich in der richtigen Höhenlage zu anschließenden Bodenbelägen und Bauteilen?
 <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</p> <p>9. Ist der Estrich lt. ÖNORM B 2236 Teil 1, verlegereif - trocken?
 <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
 Wert der CM - Messung: <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; display: inline-block; margin-left: 10px;"></div>
 Zementestrich 2,5 %
 Zementestrich mit FBH
 Anhydritestrich 0,5% 2,0 %
 Anhydritestrich mit FBH 0,3%</p> <p>Bei Fußbodenheizung :</p> <p>1. Sind die Heizrohre mit mindestens 4,5 cm Estrich bedeckt?
 <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</p> <p>2. Wurde der Estrich ausgeheizt? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</p> <p>3. Aufheizprotokoll vorhanden? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</p> <p>4. Dehnfugen lt. ÖNORM B2242 Teil 1-7 Vorhanden?
 <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
 Felderteilung lt ÖNORM B2242 Teil 1-7?
 <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</p> |
|--|---|

Bemerkung: